

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 048/2024 – Equipe Gestão Atual

Boa Ventura de São Roque, 30 de Dezembro de 2024.

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos vivenciando a Transição de Governo Municipal para Gestão 2025-2028, razão pelo qual venho através deste, encaminhar ofício 084/2024 do Setor de Engenharia, para conhecimento e ciência, atualização das obras em andamento, conforme segue em anexo:

Sem mais, reitero votos de estima e elevada consideração.


Atenciosamente.

Angela Fátima Strapasson
Coordenadora Equipe Transição – Gestão Atual

Ilmo(a). Sr(a)

Rozana Kenear

Coordenadora Equipe Transição 2025-2028



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO 084/2024 - ENG

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
EQUIPE DE TRANSIÇÃO – Gestão Atual
Boa Ventura de São Roque - PR

Prezados (as) senhores (as),

Venho por meio deste responder ao ofício 003/2024 referente as obras em andamento/paralisadas, fonte de recurso, percentual executado, estimativa de entrega, recursos disponíveis para execução, recursos previstos para obras que ultrapassem em nosso município.

Não tendo nada mais a tratar.

Boa Ventura de São Roque-Pr, 30 de dezembro de 2024.


BRUNA CAITANO
ORIZIO:08612938945

Assinado digitalmente por BRUNA CAITANO ORIZIO:08612938945
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM
BRANCO, OU=presencial, CN=BRUNA CAITANO
ORIZIO:08612938945
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Boa Ventura de São Roque
Data: 2024.12.30 13:57:17-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Bruna Caitano Orizio
Eng Civil CREA PR 154.181/D

*Recebido em
30/12/24
Aut*

Setor de Engenharia e Planejamento, Rua Moisés Miranda, 422 – Centro – CEP 85.225-000 – Boa Ventura de São Roque – Paraná. Email: engenhariabvsr01@gmail.com. Tel: 08001159191 Ramal 213




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

ESTADO DO PARANÁ

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO


Obra	Empresa	Licitação	Nº Contrato	Início do Contrato	Final do Contrato	Aditivo de Prazo	Aditivo de valor	Data Ordem de Serviço	% Executada	% a ser executada	Valor Total da Obra	Aditivo de Valor	Valor Acumulado com aditivo	Á liquidar com aditivo	Convenio
Cancha de Bocha e Bolão	José Adilson Construções ME	003/2023	044/2023	18/04/2023	17/04/2024	17/02/2025		12/05/2023	84,90%	15,10%	R\$ 679.298,89		R\$ 576.759,97	R\$ 102.538,92	Recurso Próprio do Município
Calçamento Vila Rural	Osni Izaías Calaudino Construção e Reforma	008/2022	067/2023	12/06/2023	12/11/2023	31/01/2025		18/07/2023	41,68%	58,32%	R\$ 1.043.242,93		R\$ 453.166,25	R\$ 590.076,68	908648/2020 CAIXA
Pavimentação Poliedrica Rua Getulio	Comercial Xagu LTDA	007/2023	136/2023	03/10/2023	02/05/2024	31/01/2025	R\$ 16.831,07	30/11/2023	100,00%	0%	R\$ 399.678,86	R\$ 16.831,07	R\$ 399.678,86	R\$	912641/2021 CAIXA
PAVIMENTAÇÃO 5.000.000,00	PAVILUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA	001/2023	002/2024	25/01/2024	24/01/2025			08/01/2024	60,13%	39,87%	R\$ 5.784.021,60		R\$ 3.477.679,01	R\$ 2.306.342,59	542/2023 - SECID
PARQUE AMBIENTAL PARTE 1	Antunes Administração de Obras LTDA	001/2024	039/2024	15/05/2024	14/01/2025		R\$ 17.407,29	29/05/2024	76,55%	23,45%	R\$ 526.000,00	R\$ 17.407,29	R\$ 346.418,05	R\$ 179.581,95	231/2019 IAT
PARQUE AMBIENTAL PARTE 2	MVS Service Solution LTDA	002/2024	043/2024	28/05/2024	27/05/2025			21/06/2024	0,00%	100,00%	R\$ 499.900,00			R\$ 499.900,00	Recurso Próprio do Município
ALAMBRADO CAMPO MUNICIPAL	Telas de alambrado Maringa LTDA	004/2024	056/2024	07/06/2024	30/09/2024	06/02/2025		21/06/2024	100,00%	0%	R\$ 154.990,00		R\$ 137.218,45	R\$	Recurso Próprio do Município
PAVIMENTO TST	Locatelli construção civil LTDA	005/2024	058/2024	17/06/2024	16/06/2025			25/07/2024	53,10%	46,90%	R\$ 1.143.800,00		R\$ 606.952,98	R\$ 536.847,02	4103040/2023 ITAIPU
Ponte Rio do Corvo linha Forekevitz	José Adilson Construções ME	006/2024	061/2024	28/06/2024	12/12/2024			02/07/2024	100,00%	0%	R\$ 304.950,00		R\$ 304.950,00	R\$	Recurso Próprio do Município
Poços artesiano São Miguel	D. ANTUNES	007/2024	105/2024	02/09/2024	30/03/2025			20/09/2024	5,33%	94,67%	R\$ 182.127,61		R\$ 9.713,01	R\$ 172.414,60	Recurso Próprio do Município
Poços artesiano Vista Alegre	D. ANTUNES	007/2024	105/2024	02/09/2024	30/03/2025			20/09/2024	6,10%	93,90%	R\$ 135.060,61		R\$ 8.241,80	R\$ 126.818,81	Recurso Próprio do Município



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

ESTADO DO PARANÁ

Poços artesiano Linha Forekevitz	D. ANTUNES	007/2024	105/2024	02/09/2024	30/03/2025			20/09/2024	7,22%	92,78%	R\$ 107.811,78		R\$ 7.786,50	R\$ 100.025,28	Recurso Próprio do Município
Muro UBS Sítio	EZ KORCHAK LTDA	008/2024	106/2024	04/09/2024	17/03/2025			07/10/2024	0,00%	100,00%	R\$ 110.461,60			R\$ 110.461,60	Recurso Próprio do Município
Muro e Banheiro Fazendinha	EZ KORCHAK LTDA	008/2024	106/2024	04/09/2024	17/03/2025			07/10/2024	0,00%	100,00%	R\$ 136.138,40			R\$ 136.138,40	Recurso Próprio do Município
Reformas das Escolas	LF MORAIS LTDA	009/2024	116/2024	21/10/2024	21/04/2025			26/11/2024	12,24%	87,76%	R\$ 207.932,40		R\$ 25.447,52	R\$ 182.484,88	Recurso Próprio do Município
Reforma SAMAE	LF MORAIS LTDA	009/2024	116/2024	21/10/2024	09/02/2025			29/10/2024	59,33%	40,67%	R\$ 62.067,60		R\$ 36.826,71	R\$ 25.240,89	Recurso Próprio do Município
Instalação de Guarda corpo e corrimão Esc. N. S. Apa.	TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	30/2024	132/2024	28/11/2024	27/05/2025			11/12/2024	0,00%	100%	R\$ 107.500,00			R\$ 107.500,00	Recurso Próprio do Município
Banheiros Campo Linha Gaúcha	H.VIANA ENGENHARIA E CONSULTORIA	29/2024	127/2024	18/11/2024	17/11/2025			02/12/2024	0,00%	100%	R\$ 49.250,00			R\$ 49.250,00	Recurso Próprio do Município
Recuperação e Proteção de Nascentes	ASSISTEC - TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	18/2024	81/2024	05/05/2024	05/08/2025			02/12/2024	0,00%	100%	R\$ 17.500,00			R\$ 17.500,00	4103040/2023 ITAIPU
Biodigestor de Pequeno Porte	GAIA TEC COMERCIO E SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DO BRASIL LTDA	017/2024	68/2024	12/07/2024	11/07/2025			s/ ordem	100%	0%	R\$ 18.806,21		R\$ 18.806,21	R\$ 11.891,11	4103040/2023 ITAIPU e recurso próprio



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE


ESTADO DO PARANÁ

RELAÇÃO DE OBRAS LICITADAS E NÃO INICIADAS

Obra	Empresa	Licitação	Número do Contrato	Valor Total	Convenio	NOTAS
Construção de Terraços	LUCIANA VALENTE	023/2024	109/2024	R\$ 14.000,00	4103040/2023 ITAIPU	Item obrigatório para conseguir o convenio, o mesmo já está licitado porem em conversa com os proprietários do terreno onde será executado, para liberação do mesmo é necessário aguardar a colheita da soja safra 2025 para os mesmos não terem prejuízos
Sistema de Abastecimento de Água Potavel - Poço artesiano Acampamento Sonda	JULLIAN L STULP E CIA LTDA – ME	10/2024	Aguardando	R\$ 261.600,00	4103040/2023 ITAIPU	Aguardando contrato e ordem de serviço.

RELAÇÃO DE OBRAS AGUARDANDO PROCESSO LICITATÓRIO

Obra	Valor Previsto	Convenio		NOTAS
Unidade de Valorização de Recicláveis - UVR	Indefinido	4103040/2023 ITAIPU	Aguardando Finalização dos projetos pelo Projetek UNICENTRO	Valor do convenio R\$ 1.475.700,00 sendo 10% desse valor contrapartida do Município ou seja R\$ 147.570,00, mas precisará de suplementação no entorno de R\$ 200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

ESTADO DO PARANÁ

EQUIPAMENTOS LICITADOS CONVENIO 4103040/2023 ITAIPU

Equipamentos	Empresa	Licitação	Número do Contrato	Valor Total	Convenio	NOTAS
Esteira de Elevação de Resíduos	BID COMERCIO LTDA	023/2024	079/2024	R\$ 22.460,60	4103040/2023 ITAIPU	Realizado Licitação Pregão Eletrônico 023/2024 - os mesmos serão instalados na UVR sendo assim serão entregues quando a mesma estiver construída e/ou o contrato estiver com vencimento previsto antes do prazo de entrega da construção devido a não ter local para armazenamento e a empresa ter que realizar a instalação e garantir a qualidade dos equipamentos
esteira de separação de Resíduos	BID COMERCIO LTDA	023/2024	079/2024	R\$ 23.191,40	4103040/2023 ITAIPU	
Balança Eletrônica	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	023/2024	077/2024	R\$ 5.450,00	4103040/2023 ITAIPU	
Prensa Enfardadeira	NKS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	023/2024	080/2024	R\$ 22.741,00	4103040/2023 ITAIPU	
Empilhadeira Motorizada	SEVEN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	023/2024	078/2024	R\$ 109.899,00	4103040/2023 ITAIPU	

BRUNA CAITANO
ORIZIO:08612938945

Assinado digitalmente por BRUNA CAITANO ORIZIO:08612938945
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM
BRANCO, OU=presencial, CN=BRUNA CAITANO
ORIZIO:08612938945
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Boa Ventura de São Roque
Data: 2024.12.30 13:57:34-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Bruna Caitano Orizio
Eng Civil CREA PR 154.181/D